

- 3- em 10 de Novembro de 1948 entregamos ao Juvenio F.C. e as seguintes arquiteto Searo de Castro todos o resultados das sondagens feitas pela fraternidade S.A.
- 4- em 3 de Fevereiro de 1949 recebeu o projeto definitivo de construção do estádio, e desta data começou a correr o prazo para a execução dos serviços de obra abrigadas.
- 5- Contratamos os serviços de levantamento S.A. para a execução da topografia em 7 de Dezembro de 1948
- 6- em 16 de Março de 1949 suspendemos os serviços de topografia, comunicando o fato ao Juvenio F.C. pedindo ~~instruções~~ sobre o detalhes sobre o tipo de fundações dos arribamentos, pois achamos que se fossem diretos, seria logico a execução delas em primeiro lugar para depois continuarmos com a topografia
- 7- Entretanto só depois que a Comissão Provedora S.A. ganhou a incumbência de construir e' que obtivemos

do seg. sobre tudo a informacao que as fundacoes
 renam sobre estas. Inmediatamente providenciam o
 municipio os servicos que se foram ~~no~~ ^{não} ~~atrasos~~ ^{não}
 seguintes de 1948. No decimo em ato de tenaplanagem
 foram feitas diretrizes para o trabalho dos moços
 pois e' embasamento elementos o embarcamento do
 nivel pratico num movimento de terra do porte
 do que realizado no estudo do Jorani.

Entretanto um pedido de churruteros, ~~obrigaram~~
 retiraram os seixos, ~~passado~~ foram perdidos parte
 de los dias uteis de trabalho. Em Julho de 1950
 comunicou ao Jorani f.c. ter ficado pronto a
 tenaplanagem do campo, de maneira a poder
 ser iniciados os servicos de melhorias p.d.
 Essa tenaplanagem na cota 650 estava feita ale'
 a elipse externa do valo, ~~o ateno em~~ o talude
 aproximadamente o definitivo, o ateno em ~~partes~~
 fis da elipse em patamares, um na cota 654 para
 o oval e outro na cota 652 para os arribamentos.

3- drenagem da obra compreendida entre a rua de
Internos do Hotel e a Av. 4 do Jardim Paraíso.

Essa drenagem em toda a obra atapalhava a construção
de encontra quasi toda feita, faltando somente
cobrir um trecho, o qual será feito uma
vez fixada a divisa entre o Campo do Juruá e
o Jardim Paraíso.

4- drenagem da obra compreendida entre as organizações
'este' e a Avenida Perimetral

Entendemos que sendo a ~~for~~ vazija muito pequena,
com um nível d'água situado a 0.40m abaixo
da cota do terreno, ser necessário somente
a abertura de valtes para secar a superfície de
maneira a permitir o trabalho d'água dos moedores,
pois a compressão exercida pelo ateno expulsaria
toda a água superficial para o começo do problema,
situado no meio da Av. Perimetral. Como ainda,
que pela sondagem feita pela geotécnica se uma
camada de 1m de profundidade possui matéria orgânica,
e não havia nascentes, apnevements de água no

Salude do ateno feito, ~~de maneira que o nivel~~ ~~de águas tinha acompanhava o novo perfil do~~ ~~terreno encontrando-se~~ ~~intitulos para sites~~ ~~acomodar~~
a situação e garantir uma possível elevação d'água devido
os ateno foram o vales cobertos cheios de pedra e
cobertos com capim, serviu esse que foi de encontrar
terminado.

Atualmente só resta por fazer

- 1- ~~drainagem de A nascente que se deu~~
fundamento de uma vala feita para captar
uma nascente que não foi vai ser utilizado
pelo Juvai FC.
- 2- rua de contornos do estabulo - em essências, de
acordo como projeto
- 3- acomodação do terreno - nesta parte do
terreno ~~contato~~ foi feita uma modificação
do nível da rua av. 4 do Jardim Bonago,
modificação esta que um acréscimo grande
emprego pois ^{compromete} ~~no~~ ~~de~~ ~~os~~ ~~campos~~ em
~~essa av. 4 a esta primeira era de edem~~

momento de terra previsto:-

abertura da rua de contorno e
 talude : gerais $\approx 4.300 \text{ m}^3$
 Norte $\approx \frac{400}{5.000} \text{ m}^3$

consolidação da terra entre rua
 de contorno e rua externa conforme
 o projeto $\approx 8.100 \text{ m}^3$

24/10/50
 S. O. B. G.